

Руководитель
регионального проекта

Семенова Н.В.



(подпись)

01.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

Ульяновская область

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	3. Результаты регионального проекта	В связи с некачественной подготовкой проектно-сметной документации на строительство детского сада на 120 мест в с.Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области государственная экспертиза объекта строительства получена позже установленных сроков, что повлекло срыв срока заключения контракта и в последующем может повлиять на смещение графика финансирования из федерального бюджета.	Электронный аукцион проведён 21.08.2019, определён победитель ООО «Солком», с предложенной ценой контракта - 120 966,68 тыс. рублей, заключение контракта планируется до 03.09.2019. Строительство детского сада будет осуществляться в соответствии с новыми технологиями (панельный детский сад), что значительно сокращает нормативные сроки строительства.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов							
1.1.	Отсутствие отклонений	В Ульяновской области создано в 2019 году не менее 740 мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трёх лет за счёт средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учётом приоритетности региональной программы Ульяновской области	366,08	366,08	366,08	137,49	137,49	38%	Финансирование направлено на строительство детских садов на 240 мест в микрорайоне "Искра" Ленинского района г. Ульяновска и на 280 мест в г. Барыш Барышского района Ульяновской области
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	181,86	181,86	181,86	75,45	75,45	41%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	184,23	184,23	184,23	62,04	62,04	34%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

Завершённых мероприятий, контрольных точек и результатов в отчётный прогнозный период паспортом регионального проекта не предусмотрено.